

Anmeldung für eine provisorische Inbetriebnahme

Anmeldung für die definierte Inbetriebnahme

Bitte 1 Woche vor Ausführung vollständig ausgefüllt retournieren an info@eletherm.ch

Antragsteller : _____

Anlage-Standort : _____

Anlage-Nummer : _____

Teilnehmer : _____

Kontaktperson : _____

Gewünschtes Datum : _____

Gewünschte Uhrzeit : _____

Der Auftraggeber bestätigt, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(für definitive Inbetriebnahmen alle relevanten Punkte unabdingbar)

Alle hydraulischen Anschlüsse sind angebracht

Die Anlage ist gespült, gefüllt und entlüftet

Wasserqualität nach SWKI BT102-01 ist sichergestellt und nachweisbar

Speicher angeschlossen, gefüllt und entlüftet

Anlage ist elektrisch angeschlossen und kann aktiviert werden

Bus-Verbindungen sind, falls vorhanden, angeschlossen und in Funktion

Kommunikation mit einer Leitebene ist sichergestellt und vorhanden

Außenfühler ist montiert und angeschlossen

Speicherfühler ist/sind montiert und angeschlossen

Wärmelieferung durch den Netzbetreiber freigegeben

Die Personen aller beteiligter Unternehmen sind informiert, aufgeboten und anwesend

Anlagebetreiber ist für Instruktion anwesend

(Instruktionen im Nachtrag zur IBN werden separat in Rechnung gestellt)

Wartezeiten, Mehraufwendungen oder zusätzliche Arbeitsgänge, hervorgerufen durch Nichterfüllung oben erwähnter Voraussetzungen, sind kostenpflichtig und werden dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt.

Ort

Datum

Unterschrift Kunde
